

Programi për Investime Publike

Raporti i Përgjithshëm Tremujor për të Gjitha Projektet

Shtime

Data e Raportit: 04.04.2016 01:49

Data Periodike e Raportuar: Prill 2016

				Viti Aktual Financiar, 2016							Totali i Projektit (shumëvjeçar)				
Kodi i Projektit	Nën-Programi / Emri i Projektit	Data e Fillimit dhe Mbarimit	Statusi i Projektit & Data	Buxheti Original	Buxheti i Fundit	Alokimet	Shpenzimet e Deritanishme, € (dhe %)	Diferenca	Obligimet	Zotimet	Totali deri Tani	Kosto Totale e Projektit	Progresi Fizik	Komenti i Fundit	
								(plani i fundit - shpenzimet)	(obligimet e kontraktuara)	(obligimet e kontraktuara)					
617 - Shtime				1,310,713	0	893,887	153,858	1,156,855	21,921	312,342	1,513,269	5,418,171			
070 - Administrata - Shtime				58,000	0	29,000		58,000	0	0	67,855	215,805			
40459	Rregullimi i objektit të administratës komunale	15.02.2015 15.10.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	29,000	0	29,000	0	0	0	0	48,956	98,956	%		
40460	Blerja e TI për administratën komunale	20.02.2015 20.10.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	19,000	0	0	0	0	0	0	13,914	33,889	%		
89427	Blerja e mobiljeve per administratën komunale	15.02.2015 30.09.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,000	0	0	0	0	0	0	4,985	24,960	%		
130 - Inspeksioni - Shtime				84,800	0	69,800	14,983	69,817	0	0	89,982	469,799			
40461	Rregullimi i Ndriqimit publik	31.01.2015 15.10.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	15,000	0	0	0	0	0	0	14,999	44,999	%		
40462	Rregullimi dhe përmirësimi i infrastrukturës në komunë	31.01.2015 20.10.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	69,800	0	69,800	14,983	-14,983	0	0	74,983	340,000	%		
400 - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni				1,052,913	0	772,087	121,934	930,979	21,921	289,548	1,063,803	4,022,879			
40463	Rregullimi i Varrezave të Dëshmorëve në Shtime dhe Mollopolc	02.06.2015 04.08.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	27,653	0	27,653	0	0	0	0	29,973	29,973	%		
40470	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Belinc (tek Pishat)	16.02.2015 16.09.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,015	0	20,015	18,487	-18,487	0	0	38,487	20,000	%		
40472	Asfaltimi i rrugeve urbane	16.06.2015 17.08.2015	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	54,016	0	54,016	0	0	0	0	66,265	66,265	%		
40475	Hartimi i projekteve për 3 Zonat Turistike	05.05.2015 05.11.2015	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	9,800	0	0	0	0	0	0	0	32,979	%		
40477	Ndërtimi i kanaleve të ujërave të zeza në fshatin Zborc	07.07.2015 28.08.2015	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	16,915	0	16,915	16,913	-16,913	0	0	56,913	40,000	%		
40478	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Gjurmoc	10.08.2015 15.09.2015	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	9,800	0	0	0	0	0	0	16,000	36,000	%		
43228	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatrave Godanc i Ulet-Eperm ,Lagje, Carralevë, Muzeqinë	17.03.2016 21.07.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	69,449	0	0	0	0	19,028	0	0	189,471	%		
43229	Asfaltimi i rruges Petrove-Llanisht	01.03.2016 31.08.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	86,535	0	86,535	86,535	-86,535	0	0	86,535	0	%		
43230	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Rashincë	01.04.2016 01.06.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	%		
43231	Rregullimi i rrugëve Carraleve-Karaqice-Duge-Rance	05.04.2016 02.06.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	136,548	0	136,548	0	0	0	136,548	0	60,000	%		
43232	Rruga Petrove-Llanisht, shtresa e dyte dhe zgjerimet-faza e dyte	02.06.2016 04.05.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	283,000	0	153,000	0	0	0	153,000	0	70,000	%		

43233	Rregullimi i rrugeve Mollopolc, Dremjak-Jezerc dhe Shtime	01.04.2016 11.09.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	33,065	%	
43234	rr."Ismail Qemali", "Lidhja e Prizrenit", "Muhaxheria" dhe "Kozhinca"	04.05.2016 05.08.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	39,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	%	
43235	Rregullimi i mureve mbrojtëse dhe mirembajtja e rruges Luzhak-Llanisht	04.05.2016 02.06.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	60,000	%	
43236	Asfaltimi i rrugës "Selim Selimi" në Belinc	04.05.2016 02.06.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	%	
82375	Projektet e infrastruktures me participim	15.03.2011 29.10.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	50,000	0	17,830	0	0	2,893	0	792,775	1,665,357	%	
82376	Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore	10.02.2011 13.11.2014	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	8,607	0	4,000	0	0	0	0	50,084	70,084	%	
87491	Pagesat për shpronsimet në Shtime dhe Vojnoc	01.03.2013 30.03.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	133,517	0	128,517	0	0	0	0	69,912	369,912	%	
87492	Ndertimi i kanaleve të ujrave të zeza në lagjen e Pajtimt	01.04.2013 30.04.2014	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	70,000	100,000	%	
87505	Ndertimi i rrugeve dhe kanaleve të ujërave të zeza në Pjetershtice	01.08.2013 30.08.2014	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	10,205	0	10,205	0	0	0	0	67,592	127,592	%	
89428	Zgjerimi i shtratit të lumit dhe kolekt. ujera zeza	17.05.2015 17.06.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	7,853	0	7,853	0	0	0	0	92,410	292,410	%	
500 - Shërbimet e shëndetësisë primare				40,000	0	0	16,941	23,059	0	0	197,395	220,454		
43237	Pajisje speciale mjekësore për QKMF në Shtime	20.02.2016 30.09.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
43238	Mobilje për QKMF në Shtime	20.02.2016 30.09.2018	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
89436	Ndertimi dhe renovimi i objekteve të QKMF - se	31.01.2014 30.10.2015	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	30,500	0	0	16,941	-16,941	0	0	197,395	180,454	%	
070 - Shërbimet Kulturore - Shtime				23,000	0	23,000	0	23,000	0	22,794	0	63,000		
43240	Mobilje dhe pajisje për objektet kulturore (SHK dhe KV)	25.01.2016 01.06.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	23,000	0	23,000	0	0	0	22,794	0	40,000	%	
800 - Arsimi Fillor - Shtime				32,000	0	0	0	32,000	0	0	49,635	221,635		
43241	Ndërtimi i fushës së sportit në Zborc	15.02.2016 20.07.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	%	
89442	Ndertimi dhe renov. i objek. shkollorë në kom. Sh	15.02.2015 20.08.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	20,000	0	0	0	0	0	0	49,635	189,635	%	
800 - Arsimi I Mesëm - Shtime				15,000	0	0	0	15,000	0	0	44,599	199,599		
40484	Pranizim dhe instalim me Teknologji Informative për shkollat Komunes	10.02.2015 30.08.2017	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	15,000	0	0	0	0	0	0	44,599	184,599	%	
320 - Shërbimet Rezidenciale				5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000		
43239	Renovimi i dritareve të objektivit të shërbimeve sociale dhe rezidenciale	16.03.2016 17.08.2016	20 - Ne Egzekutim (e buxhetuar)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	%	

Në pajtueshmeri me kërkesat e ligjit mbi buxhetin vjetor, unë aprovoj raportin tremujor i cili paraqet progresin e implementimit të projekteve kapitale.

Unë konfirmoj që ky raport po derghohet përmes sistemit të PIP-it.

Aprovuar nga _____ Me _____

Emri dhe Nenshkrimi i Shefit Financiar Data